

Verpflichtungskredit 1	Fr. 653'000.00 inkl. Mwst				
Objekt	Sanierung Strasse, Beleuchtung, Kanalisation Böllistrasse				
Beschluss	Einwohnergemeinde / Gemeindeversammlung vom 22. November 2019				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.24	2020		Fr.	142'071.50
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.24	2021		Fr.	271'374.60
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	7201.3143.70	2021		Fr.	26'883.50
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	2'070.00
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	442'399.60
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit				Fr.	653'000.00
ausgewiesene Teuerung				Fr.	13'168.05
Kreditunterschreitung				Fr.	-223'768.45
3 Einnahmen					
Total Einnahmen				Fr.	0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten				Fr.	442'399.60
Total Einnahmen				Fr.	0.00
Nettoinvestition				Fr.	442'399.60
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	14070.10	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Strassen / Verkehrswege	1401001024	14010.01	3300.10	Fr.	413'446.10
Total der Nettoinvestition:				Fr.	413'446.10
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					

6 Erläuterungen

Begründung Minderkosten

Die Einheitspreise des Kostenvoranschlages basieren auf einem mittleren Preisniveau. Die günstige Konjunktur hat bewirkt, dass die Unternehmungen sehr tiefe Einheitspreise offeriert haben.

Die eingegangenen Offerten weisen bereits eine Differenz von bis zu 19% auf.

Es mussten weniger Fundationsschichten ersetzt werden als angenommen. Die Kreditpoosition "Unvorhergesehenes" musste fast nicht beansprucht werden, was eine Einsparung von ca. CHF 80'000.- ermöglicht hat. Bei allen Werken konnten wesentliche Einsparungen mit den Gemeinschaftsgräben erzielt werden. Im Kostenvoranschlag wird jede Arbeitsgattung einzeln berechnet. Weniger Behinderungen durch bestehende Werkleitungen, weil verschiedene Trassen ersetzt wurden. Daher vielen tiefere Kosten für Handaushub und andere Erschwernisse an.

Die günstige Konjunktur, die Ausnützung kostengünstiger Abläufe und die Nutzung bestehender Ressourcen sind weitere Gründe für die Kostenunterschreitung.

- sehr kulanter Unternehmer bei den Ausmassen
- der Unternehmer stellte fast keine Regieforderungen - Einsparung ca. CHF 50'000.-
- durch Neuanlagen von Drittwerken, Gas und TV, konnten Kosten abgewälzt werden.

Hinweis: Die Ausgaben für die Kanalisation wurde direkt über die Erfolgsrechnung gebucht.

7 Passationen

a) GEMEINDERAT

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

5702 Niederlenz, 17.08.2022

GEMEINDE NIEDERLENZ


Abteilung Finanzen



Manfred Zwahlen

GEMEINDERAT NIEDERLENZ

Der Gemeindevorstand, Jürg Link



Der Gemeindeschreiber, Roland Suter

b) FINANZKOMMISSION

Die Finanzkommission der Gemeinde Niederlenz hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

5702 Niederlenz, 26.9.2022

FINANZKOMMISSION



c) GEMEINDEVERSAMMLUNG

Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Niederlenz hat die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

5702 Niederlenz,

GEMEINDERAT NIEDERLENZ
Der Gemeindeammann, Jürg Link

Der Gemeindeschreiber, Roland Suter