

Verpflichtungskredit	Fr. 250'000.00 inkl. Mwst
Objekt	Umlegung Kanalisation Stampfimatt
Beschluss	Einwohnergemeinde / Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2018

**1 Bruttoanlagekosten**

Ausgaben gemäss Erfolgsrechnung Konto	7201.3130.70	2018	Fr.	20'102.85	
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	7201.5030.77	2018	Fr.	185'908.60	
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	7201.5030.77	2019	Fr.	3'493.20	Fr. 209'504.65
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 16'131.80
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 225'636.45

**2 Kreditvergleich**

Verpflichtungskredit		Fr.	250'000.00	
ausgewiesene Teuerung		Fr.	1'393.11	Fr. 251'393.11
Kreditunterschreitung				Fr. -25'756.66

**3 Einnahmen**

Total Einnahmen				Fr.	0.00
-----------------	--	--	--	-----	------

**4 Nettoinvestition**

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	209'504.65
Total Einnahmen				Fr.	0.00
Nettoinvestition				Fr.	209'504.65

**5 Aktivierung**

Übertrag von Konto	14072.30	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten		1403201015	14032.01	3300.30	Fr. 189'401.80
Total der Nettoinvestition <sup>1)</sup> :					Fr. 189'401.80

Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen

**Hinweis:** Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

**6 Erläuterungen**

Die Arbeiten konnten aufgrund der Marktsituation und im Rahmen des Gesamtprojektes günstiger vergeben werden als im Kostenvoranschlag kalkuliert.

<sup>1)</sup> Im Jahr 2018 wurden zwei Rechnungen im Betrag von CHF 6'771.10 resp. CHF 13'331.75 (exkl. Mwst) über die Erfolgsrechnung gebucht. Aus diesem Grund werden nur CHF 189'401.80 über die Bilanz aktiviert.  
(Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern CHF 209'504.65 abzügl. CHF 20'102.85 = CHF 189'401.80)

## 7 Passationen

### a) GEMEINDERAT

#### Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

5702 Niederlenz, 12. Oktober 2020

**GEMEINDE NIEDERLENZ**


Abteilung Finanzen



Manfred Zwahlen

**GEMEINDERAT NIEDERLENZ**

Der Gemeindeammann, Jürg Link



Der Gemeindeschreiber, Roland Suter



### b) FINANZKOMMISSION

Die Finanzkommission der Gemeinde Niederlenz hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

5702 Niederlenz, 14.10.

**FINANZKOMMISSION**



### c) GEMEINDEVERSAMMLUNG

Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Niederlenz hat die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt:

5702 Niederlenz,

**GEMEINDERAT NIEDERLENZ**

Der Gemeindeammann, Jürg Link

Der Gemeindeschreiber, Roland Suter