

Verpflichtungskredit	Fr. 470'000.- inkl. Mwst
Objekt	Anschaffung/Montage Occasionsprovisorium mit 3 Klassenzimmern u. 1 Gruppenraum
Beschluss	Einwohnergemeinde / Gemeindeversammlung vom 29. November 2013

1 Bruttoanlagekosten

Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	2170.5040.00	2014	Fr.	353'632.35
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	2170.5040.05	2015	Fr.	2'203.20
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	2170.5040.05	2016	Fr.	12'878.45
Ausgaben gemäss Erfolgsrechnung Konto	2170.3144.00	2025	Fr.	465.95
Ausgaben gemäss Erfolgsrechnung Konto	2170.3199.02	2025	Fr.	11'066.25
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr. 0.00
Total Bruttoanlagekosten				Fr. 380'246.20

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit vom 29. November 2013	Fr.	470'000.00	
ausgewiesene Teuerung	Fr.	-9'073.36	Fr. 460'926.64
Kreditunterschreitung			Fr. -80'680.44

3 Einnahmen

Einnahmen gemäss Erfolgsrechnung Konto	2170.4260.00	2024	Fr.	10'000.00
Total Einnahmen				Fr. 10'000.00

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	380'246.20
Total Einnahmen	Fr.	10'000.00
Nettoinvestition	Fr.	370'246.20

5 Aktivierung

Übertrag von Konto	14070.40	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten	1404001011	14040.01	3300.40	Fr.	368'714.00
Total der Nettoinvestition:				Fr.	368'714.00

Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen

Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

6 Erläuterungen

Das Schulprovisorium konnte deutlich unter dem beantragten Verpflichtungskredit von CHF 470'000.- realisiert werden. Die Bruttokosten fallen um CHF 80'680.44 (teuerungsbereinigt) tiefer aus.

Ende 2024 konnten die Schulcontainer zu einem Preis von CHF 10'000.- an die Gemeinde Staufien veräussert werden. Sämtliche Rückbauarbeiten sowie der Transport der Container und alle damit verbundenen Arbeiten (Fundationen, Erschliessungen, Medienleitungen, Abwasserleitungen, Wasser- und Stromanschlüsse) liegen in der Verantwortung der Empfänger (vgl. Protokoll 2018-400 vom 02.09.2024).

Die Nutzungsdauer war ursprünglich für drei Jahre vorgesehen. Letztendlich waren die Container von 2016 bis 2024 im Gebrauch.

Der Abschluss des Verpflichtungskredits war an den Rückbau des Provisoriums gebunden. Da die Infrastruktur nun zurückgebaut resp. veräussert wurde, kann der Kredit nun definitiv geschlossen werden. Die Investition wurde bereits im Jahr 2018 aktiviert und über eine Laufzeit von 5 Jahren vollständig abgeschrieben.

7 Passationen

a) GEMEINDERAT

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

5702 Niederlenz, 19. September 2025

GEMEINDE NIEDERLENZ

Abteilung Finanzen



Manfred Zwahlen

GEMEINDERAT NIEDERLENZ

Der Gemeindeammann, R. Eigensatz



Der Gemeindeschreiber, Roland Suter

b) FINANZKOMMISSION

Die Finanzkommission der Gemeinde Niederlenz hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

5702 Niederlenz, 01.10.2025

FINANZKOMMISSION



c) GEMEINDEVERSAMMLUNG

Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Niederlenz hat die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt:

5702 Niederlenz,

GEMEINDERAT NIEDERLENZ

Der Gemeindeammann, R. Eigensatz

Der Gemeindeschreiber, Roland Suter